

לוח זמנים מכרז קירוי סולארי 13/21

מצטבר	לוח זמנים ימים קלאנדרים	שלב
0	0	הודעה על זכיה
14	14	הצגת אישור עריכת ביטוח , חתימה על הסכם צד מועצה וחתימה על ערבות ביצוע ראשונה
19	5	אישור מפרט טכני על ידי המועצה
109	90	הוצאת היתר בניה
125	16	קבלת חומר תכנוני מהקבלן הזוכה
139	14	אישור חומר תכנוני על ידי המועצה והעברה ערבות ביצוע לאתר
153	14	צו תחילת עבודה
333	180	הקמת מתקנים עד שלב חיבור לרשת החשמל On Grid
348	15	העברת תיק מתקן למועצה
378	30	מסירה ותקופת הרצה
393	15	סוף תקופת הרצה ותחילת תקופת תחזוקה